



# Schlussabrechnung

für die Baumaßnahme

**Große/Lange/Kleine Gasse, Umb.**

Investitionsauftrag  
Haushaltsstelle

**I54106000073**

## Haushaltsvollzug:

Kosten-schätzung	Vergabesumme einschl. Nachaufträge	Abrechnungs- summe	Vergleich + mehr/ - weniger (Spalte 3-2)	erhaltene Zuschüsse
EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
892.430,00	729.780,05	596.347,36	-133.432,69	

## Mittelbereitstellung:

Haushaltsjahr	Ansatz/ Nachfinanzierung EUR	Inanspruchnahme EUR
2012	-	-
2013	-	
2014	117.560,00	-
2015	30.000,00	8.160,65
2016	255.000,00	36.213,91
2017	462.890,00	434.997,28
2018	26.980,00	116.975,52
<u>insgesamt:</u>	<u>892.430,00</u>	<u>596.347,36</u>

Fertigstellung der Maßnahme:

Jul 18  
(Monat / Jahr)

Die Minderkosten ergeben sich durch Unterschreitung der Auftragssumme in den Gewerken Verkehrssicherung, Materialentsorgung, Kanalrohrleitungen, Wiederherstellung der Straßenoberflächen.

Für die Richtigkeit:

  
.....  
(Unterschrift)